

Logo		Montaż aparatów KCX ZP3 SKOWARCZ		
		Lista kontrolna czynności sprawdzających KCX		
Lp	Operacja	Lp	Wytyczne	Ocena
1	Kontrola wizualna	1.1	Identyfikacja, naklejka z nr. fab	Pozytyw
		1.2	Tab. znaminowa, inne nalepki	Pozytyw
		1.3	Tab. klasa energetyczna, ozn króćców	Pozytyw
		1.4	Zaślepki srub, rączki	Pozytyw
		1.5	Estetyka, silikonowanie, rysy	Pozytyw
		1.6	Kapturki srub NW, znaczki uziemień	Pozytyw
		1.7	Izolacja, uszczelki	Pozytyw
		1.8	Filtry	Pozytyw
		1.9	Wanna-szczelność-silikon-malowanie	Pozytyw
2	Próby ruchowe	2.1	Bypass-montaż-działanie-szczelność	Pozytyw
		2.2	Wentylatory-montaż-działanie	Pozytyw
		2.3	Czujniki temperatur-montaż-działanie	Pozytyw
		2.4	Montaż rozdzielnicy-wpięcie płytki	Pozytyw
		2.5	Nagrzewnica-montaż-działanie-alarm	Pozytyw
		2.6	Drzwi-zamki-mntaż-oznacznia-rączki	Pozytyw
		2.7	Wydatek 1 [m/s]	
		2.8	Szczelność 0.1 [m/s]	Pozytyw
3	Kompletacja	3.1	Osłona rozdzielnicy-znak ostrzegawczy	Pozytyw
		3.2	DTRka, karta produktu	Pozytyw
		3.3	Oznaczenie KJ	Pozytyw
4	Uwagi			Pozytyw
5	Nr zlecenia	1		
	Nr seryjny	1		
	Typ urządzenia	KCX-300		
	Data badania KJ	10-03-2019 22:15		
	Kontroler KJ			
6	Ocena końcowa	Pozytyw		