

Logo		Montaż aparatów KCX ZP3 SKOWARCZ		
		Lista kontrolna czynności sprawdzających KCX		
Lp	Operacja	Lp	Wytyczne	Ocena
1	Kontrola wizualna	1.1	Identyfikacja, naklejka z nr. fab	3
		1.2	Tab. znaminowa, inne nalepki	4
		1.3	Tab. klasa energetyczna, ozn króćców	5
		1.4	Zaślepki srub, rączki	6
		1.5	Estetyka, silikonowanie, rysy	7
		1.6	Kapturki srub NW, znaczki uziemień	8
		1.7	Izolacja, uszczelki	9
		1.8	Filtry	10
		1.9	Wanna-szczelność-silikon-malowanie	11
2	Próby ruchowe	2.1	Bypass-montaż-działanie-szczelność	12
		2.2	Wentylatory-montaż-działanie	13
		2.3	Czujniki temperatur-montaż-działanie	14
		2.4	Montaż rozdzielnic-wpięcie płytki	13
		2.5	Nagrzewnica-montaż-działanie-alarm	16
		2.6	Drzwi-zamki-mntaż-oznacznia-rączki	17
		2.7	Wydatek [m/s]	
		2.8	Szczelność [m/s]	Negatyw
3	Kompletacja	3.1	Osłona rozdzielnicy-znak ostrzegawczy	20
		3.2	DTRka, karta produktu	21
		3.3	Oznaczenie KJ	22
4	Uwagi			23
5	Nr zlecenia			
	Nr seryjny			
	Typ urządzenia			
	Data badania KJ	10-03-2019 17:54		
	Kontroler KJ			
6	Ocena końcowa			