Klimor

F5 PR1

# Protokół odbioru KCX, KCO, AGB i AGC

| | |
|---|---|
| **TYP/nr zlecenia** | KCX-1200 \ 9001093 |
| **NUMER** | 1.9006212662700003e+19 |

| Poz. | Nazwa | Uwagi : | Numer : |
|---|---|---|---|
| 1. | Obudowa. | Oględziny zewnętrzne | |
| 2. | Automatyka. | Sprawdzono w działaniu | |
| 3. | By - pass. | Sprawdzono w działaniu | |
| 4. | Grzałka wewnętrzna | Sprawdzono w działaniu | |
| 5. | Wentylator Pobór prądu | Sprawdzono w działaniu | |
| 6. | Izolacja. | Zgodna z technologią | |
| 7. | Filtry. Części Luzem. | 2 szt . zgodne z technologią | |
| 8. | Wanienka. | Sprawdzono | |
| 9. | Wydatek powietrza. Szczelność. | Nawiew – 1766.0[m3/h]<br>Szczelność – 0.1[m/s] 17.66[m3/h] | |

| | |
|---|---|
| **Sprawdził :** Jarosław Olszewski | **Data :** 18-03-2019 18:36 |
| **Uwagi otrzymał :** | **Data :** |
| **Poprawił :** | **Data :** |