Klimor

F5 PR1

Protokół odbioru KCX, KCO, AGB i AGC

TYP/nr zlecenia	KCX-1200 \ 9001093
NUMER	proba2

Poz.	Nazwa	Uwagi :	Numer :
1.	Obudowa.	Oględziny zewnętrzne	
2.	Automatyka.	Sprawdzono w działaniu	
3.	By - pass.	Sprawdzono w działaniu	
4.	Grzałka wewnętrzna	BRAK	
5.	Wentylator Pobór prądu	Sprawdzono w działaniu	
6.	Izolacja.	Zgodna z technologią	
7.	Filtry. Części Luzem.	2 szt . zgodne z technologią	
8.	Wanienka.	Sprawdzono	
9.	Wydatek powietrza. Szczelność.	Nawiew – 1766.0[m3/h] Szczelność – 0.1[m/s] 17.66[m3/h]	

Sprawdził : Jarosław Olszewski	**Data :** 19-03-2019 05:12
Uwagi otrzymał :	**Data :**
Poprawił :	**Data :**